



## Secteur Vilaine

N° bief	Mois	Ba teau	Novembre					Décembre				Janvier				Février				Mars					Hauteur d'abaiss ement	OBSERVATIONS
			44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Dupont des Loges	X																	AV	A	A	A	A	A	20 cm	Rénovation du stade d'eau vive abaissement jusqu'en juin
2	Le Comte (1)	X																	AV	A	A	A			30 cm	Trvx de marches d'accès à l'eau de l'îlot de l'Octroi (RM) à confirmer
3	Apigné (1)	X																								
4	Cicé	X																								
5	Mons	X																								
6	Pont-Réan																									
7	Le Boël	X																								
8	La Bouëxière																								1 m	Travaux maçonnerie sur culée déversoir RD & RG + écluse (entreprise) - à confirmer
9	Gailieu	X																							1 m	Travaux maçonnerie sur culée déversoir RD & RG + écluse (entreprise) - à confirmer
10	La Molière																									
11	Macaire								AV	A				A	A	A	A								0,80m	Remplacement des réhausses du déversoir- Les dates d'intervention sont susceptibles d'être modifiées en fonction de l'approvisionnement des matériaux
12	Guipry (2)																									
13	Malon (2)																									

(1) Le bief d'Apigné est systématiquement abaissé pendant la mise à cours du bief du Comte  
(2) Le bief de Malon est systématiquement abaissé pendant la mise à cours du bief de Guipry

Mise à cours (en rivière) ou vidange (en canal)

Abaissement

Abaissement progressif

Abaissement annulé / reporté

Abaissement supplémentaire par rapport au planning initial



## Secteur Ille

N° bief	Mois	Ba teau	Novembre		Décembre		Janvier		Février		Mars		Hauteur d'abaissement	OBSERVATIONS													
			44	45	46	47	48	49	50	51	52	1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Le Mail	X																									
2	St Martin	X																									
3	St Grégoire	X		A	A	A	A																		50cm	Abaissement réalisé pour permettre les travaux du vannage privé de Mr Schmitt à Charbonnière	
4	Charbonnière			AV	V	V	V	V	V					A	A	A	A									Abaissement plus vidange réalisé pour permettre les travaux du vannage privé de Mr Schmitt à Charbonnière+Elagage en berge+Vidange complémentaire pour remettre en place, le fourreau du câble de la sonde du vannage.	
5	Gacet													A	A	A	A								50cm	Elagage en berge	
6	Haut-Chalet	X	AV	V	V																					Vidange pour remise en état du lavoir par la commune de betton bief de Ht Chalet	
7	Les Brosses																										
8	Grugedaine																										
9	Les Cours		AV	V	V	V	V	V	V																	Remplacement porte aval écluse Fresnay + Vérification porte amont et seuil de la porte amont des Cours+Prolongation pour finaliser le remplacement retardé de la porte aval de Fresnay	
10	Fresnay		AV	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V											Vidange du Bief pour travaux de Berge sur 1300m du déversoir rive gauche jusqu'à l'écluse de St Germain sur Ille	
11	St Germain/Ille	X												AV	V	AV	V	V								Remplacement porte aval de Bouessay+réprise étanchéité de la porte amont de l'écluse de St Germain sur Ille+Vidange repoussée en raison des difficultés rencontrées pour le remplacement de la porte de Fresnay qui retardent d'autant la fabrication et la pose de Bouessay aval.	
12	Bouessay			AV	V	V	V	V																		Repandre l'étanchéité de la porte amont posée en eau le 2 septembre 2021+carrés de vanelles de la porte aval de St Médard sur Ille à refaire.	
13	St Médard/Ille	X																									
14	Dialay																										
15	Ille																										
16	Haute Roche	X																									
17	Lengager	X																									
18	Chanclin																										
19	Courgalais																										
20	De Partage	X																									

V Mise à courre (en rivière) ou vidange (en canal)  
A Abaissement  
AV Abaissement progressif

⊗ Abaissement annulé / reporté  
A Abaissement supplémentaire par rapport au planning initial



## Secteur Rance

N° bief	Mois	Semaine	Ba teau	Novembre					Décembre					Janvier				Février				Mars					Hauteur d'abaissement	OBSERVATIONS
				44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
21	Partage(Ségerie)		X																									
22	Malabrie																											
23	La Péchetière																											
24	La Charronnerie																											
25	La Parfraire																											
26	26																											
27	LaJaunaie																											
28	La Madeleine																											
29	La P <sup>le</sup> Madeleine		X																									
30	La Guéhardière																											
31	La Dialais																											
32	Moucherie																											
33	Tinténiaic																											
34	Gromillais		X																									
35	Gué Noellan																											
36	Pont-Houitte																											
37	Calaudry		X																									
38	Couadan																											
39	Gacet		X																									
40	Butte Jacqueline																											
41	Les Islots		X																									
42	Evran		X																									
43	La Roche		X																									
44	Mottay (3)																											
45	Boutron (3)																											
46	Pont Perrin (3)																											
47	Léhon (3)																											
48	Le Châtelier (3)		X																									

(3) Pour des raisons de faible dénivellation, toute mise à cours de l'un de ces biefs nécessite la mise à cours de ceux à l'aval et l'abaissement du bief du Châtelier

V Mise à cours (en rivière) ou vidange (en canal)

A Abaissement

AV Abaissement progressif

⊗ Abaissement annulé / reporté

A Abaissement supplémentaire par rapport au planning initial