



Secteur Vilaine

N° bief	Mois	Ba teau	Novembre					Décembre				Janvier				Février				Mars				Hauteur d'abaissement	OBSERVATIONS	
			44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			13
1	Dupont des Loges	X																	AV	A	A	A	A	A	20 cm	Rénovation du stade d'eau vive abaissement jusqu'en juin
2	Le Comte (1)	X												X	X	X	X	X							30 cm	Trvx de marches d'accès à l'eau de l'îlot de l'Octroi (RM) à confirmer
3	Apigné (1)	X																								
4	Cicé	X																								
5	Mons	X																								
6	Pont-Réan																									
7	Le Boël	X																								
8	La Bouëxière																								1 m	Travaux maçonnerie sur culée déversoir RD & RG + écluse (entreprise) - à confirmer
9	Gailieu	X																							1 m	Travaux maçonnerie sur culée déversoir RD & RG + écluse (entreprise) - à confirmer
10	La Molière																									
11	Macaire																								0,80m	Remplacement des réhausses du déversoir- Les dates d'intervention sont susceptibles d'être modifiées en fonction de l'approvisionnement des matériaux
12	Guipry (2)																									
13	Malon (2)																									

(1) Le bief d'Apigné est systématiquement abaissé pendant la mise à courre du bief du Comte

(2) Le bief de Mâlon est systématiquement abaissé pendant la mise à courre du bief de Guipry

V Mise à courre (en rivière) ou vidange (en canal)

A Abaissement

AV Abaissement progressif

Abaissement annulé / reporté

Abaissement supplémentaire par rapport au planning initial



Secteur Ille

N° bief	Mois	Ba teau	Novembre					Décembre					Janvier				Février				Mars					Hauteur d'abaissement	OBSERVATIONS							
			44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13										
1	Le Mail	X																																
2	St Martin	X																																
3	St Grégoire	X		A	A	A	A																											50cm
4	Charbonnière		AV	V	V	V	V	V	V	V	A	A	A	A																				
5	Gacet										A	A	A	A																			50cm	
6	Haut-Chalet	X	AV	V	V																													
7	Les Brosses																																	
8	Grugedaine																																	50cm
9	Les Cours		AV	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V																	
10	Fresnay		AV	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V																	
11	St Germain/Ille	X																																
12	Bouessay		AV	V	V	V	V																											
13	St Médard/Ille	X																																
14	Dialay																																	
15	Ille																																	
16	Haute Roche	X																																
17	Lengager	X																																
18	Chanclin																																	
19	Courgalais																																	
20	De Partage	X																																

V Mise à courre (en rivière) ou vidange (en canal)
A Abaissement
AV Abaissement progressif

Abaissement annulé / reporté
 Abaissement supplémentaire par rapport au planning initial



Secteur Rance

N° bief	Mois Semaine	Ba teau	Novembre					Décembre					Janvier				Février				Mars					Hauteur d'abaissement	OBSERVATIONS			
			44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
21	Partage(Ségerie)	X																												
22	Malabrie																													
23	La Péchetière																													
24	La Charronnerie																												80cm	Changement boulon vanelles amont
25	La Parfraire																													
26	26																													
27	LaJaunaie																													
28	La Madeleine																													
29	La P ^{te} Madeleine	X																												
30	La Guéhardière																													
31	La Dialais																													
32	Moucherie																												50 cm	Abaissement pour renforcement porte aval et fixation échelle limnimétrique
33	Tinténac																												40 cm	Abaissement pour réfection aqueduc détruit lors de travaux de tranchée
34	Gromillais	X																												
35	Gué Noellan																													
36	Pont-Houitte																													
37	Calaudry	X																												
38	Couadan																													Enlèvement souches en berge - étanchéité ponctuelle en berge - étanchéité heurtoir porte amont
39	Gacet	X																												
40	Butte Jacquette																													
41	Les Islots	X																												
42	Evran	X	AV	V	V	V																							Remplacement porte aval des Islots semaine 5 - Elagage en berge - Contrôle des ouvrages	
43	La Roche	X		V	V	V																						80cm	étanchéité heurtoir amont Evran	
44	Mottay (3)																													
45	Boutron (3)																													Elagage - Réfection sortie ponceaux - Sortir pierre parement rd passerelle boutron
46	Pont Perrin (3)																												50cm	Elagage - Réfection sortie ponceaux - Sortir pierre parement rd passerelle boutron
47	Léhon (3)																													
48	Le Châtelier (3)	X																												

(3) Pour des raisons de faible dénivellation, toute mise à courre de l'un de ces biefs nécessite la mise à courre de ceux à l'aval et l'abaissement du bief du Châtelier

V Mise à courre (en rivière) ou vidange (en canal)

A Abaissement

AV Abaissement progressif

Abaissement annulé / reporté

Abaissement supplémentaire par rapport au planning initial