



Secteur Vilaine

N° bief	Mois	Ba teau	Octobre				Novembre				Décembre				Janvier				Février				Mars				Avri	Hauteur d'abaissement	OBSERVATIONS		
			41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				13	14
1	Dupont des Loges	X	AV	V	V	V																									Pose d'un vérin clapet du Cabinet Vert
2	Le Comte (1)	X	AV	V	V	V																									Pose d'un vérin clapet du Cabinet Vert
3	Apigné (1)	X																													
4	Cicé	X																													
5	Mons	X																													
6	Pont-Réan							A	A																						Réfection de l'échelle à poissons
7	Le Boël	X																													
8	La Bouëxière																														
9	Gaillieu	X	AV	V	V	V																									Réfection deversoir et radier vannage avec Colas / remplacement des réhausses du deversoir
10	La Molière		A	A	A	A																									Faciliter les travaux du bief de Gai Lieu
11	Macaire																														
12	Guipry (2)		AV	A	A	A																									Maintenance clapet Guipry suite à défaillance en mai 2022/ Réfection des pontons par l'entreprise BEMWOOD/ Enrochement berges, réfection maçonnerie écluse / Porte écluse voir avec SIO
13	Mâlon (2)		A	A	A	A																									Réfection des pontons par l'entreprise BEMWOOD/ Porte ecluse voir avec SIO

(1) Le bief d'Apigné est systématiquement abaissé pendant la mise à cours du bief du Comte


(2) Le bief de Mâlon est systématiquement abaissé pendant la mise à cours du bief de Guipry

V Mise à cours (en rivière) ou vidange (en canal)

A Abaissement

AV Abaissement progressif

 Abaissement annulé / reporté

 Abaissement supplémentaire par rapport au planning initial



Secteur Ille

N° bief	Mois	Ba teau	Octobre					Novembre					Décembre				Janvier				Février				Mars				Avri	Hauteur d'abaissem ent	OBSERVATIONS
			Semaine					Semaine					Semaine				Semaine				Semaine				Semaine						
Biefs			41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	Le Mail	X																													
2	St Martin	X	AV	V	V	V	V	V	V	V																			10 cm	Deux options possibles soit la Vidange soit l'intervention plongeur pour le changement des portes aval de St Grégoire et la réparation des tirants des colliers. Reprise béton armé support du vérin écluse St-Martin et Reprise 3 pierres vannage Trublet (abaissement 10 cm)	
3	St Grégoire	X																													
4	Charbonnière																														
5	Gacét																														
6	Haut-Chalet	X																													
7	Les Brosses																														
8	Grugedaine		AV	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V		Abaissement/vidange pour reprise des berges rive gauche de l'écluse de Grugedaine au pont de la Motte	
9	Les Cours																														
10	Fresnay																													Batardage LEDU pour le remplacement porte amont Fresnay	
11	St Germain/Ille	X	AV	V	V																									Abaissement vidange pour remplacement des portes aval de Bouessay	
12	Bouessay																														
13	St Médard/Ille	X																													
14	Dialay		A	V	V	V	V																						50 cm	Abaissement semaine 41 pour reprise des pierres de couronnement et rejointoiement des murs de soutènement sous pont SNCF et vidange ensuite pour expertise vanne centrale de Dialay et travaux.	
15	Ille																														
16	Haute Roche	X	A	V	V	V	V																							Réparation vantelles porte amont de Hte Roche.	
17	Lengager	X																													
18	Chanclin																														
19	Courgalais																														
20	De Partage	X																													

- V Mise à courre (en rivière) ou vidange (en canal)
- A Abaissement
- AV Abaissement progressif
- X Abaissement annulé / reporté
- A Abaissement supplémentaire par rapport au planning initial



Secteur Rance

N° bief	Mois	Ba teau	Octobre				Novembre				Décembre				Janvier				Février				Mars				Avri	Hauteur d'abaissem ent	OBSERVATIONS	
			41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				13
21	Partage(Ségerie)	X																												
22	Malabrie																													
23	La Pêchetière																													
24	La Charronnerie									AV	V	V	V																	Changement porte amont Charonnerie. Inspection écluse Pêchetière. Joints tête amont écluse Charonnerie.
25	La Parfraire																													
26	26																													
27	LaJaunaie																													
28	La Madeleine																													
29	La 1 ^{re} Madeleine	X																												
30	La Guéhardière																													
31	La Dialais									AV	V	V	V																	Changement porte aval Guéhardière - Réfection joints tête amont Dialais
32	Moucherie																													
33	Tinténiaç																													
34	Gromillais	X																												
35	Gué Noellan																													
36	Pont-Houitte																													
37	Calaudry	X																												
38	Couadan																													
39	Gaet	X																												
40	Butte Jacquette		AV	V																										Réparation porte amont Butte Jacquette - reprise sous-fluviale ponceau arrivée eau rive gauche
41	Les Islots	X																												
42	Evrans	X																												
43	La Roche	X																												
44	Mottay (3)																													
45	Boutron (3)																													
46	Pont Perrin (3)				AV	V	V	V																						Travaux maçonnerie mur et perré aval déversoir Boutron. Changement heurtoir amont Pont-Perrin - réfection ponton kayak amont écluse.
47	Léhon (3)				AV	A	A	A																						60cm Travaux maçonnerie mur et perré aval déversoir Boutron. Changement heurtoir amont Pont-Perrin - réfection ponton kayak amont écluse.
48	Le Châtelier (3)	X																												

(3) Pour des raisons de faible dénivellation, toute mise à courre de l'un de ces biefs nécessite la mise à courre de ceux à l'aval et l'abaissement du bief du Châtelier

V Mise à courre (en rivière) ou vidange (en canal)

A Abaissement

AV Abaissement progressif

⊗ Abaissement annulé / reporté

⊗ A Abaissement supplémentaire par rapport au planning initial