



## Secteur Vilaine

N° bief	Mois	Ba teau	Octobre				Novembre				Décembre				Janvier				Février				Mars				Avri	Hauteur d'abaissement	OBSERVATIONS
			41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Dupont des Loges	X	AV	X	X	X	X	A	A					AV	A													20cm/ <b>90cm</b> <b>1,35m</b>	Travaux bassin Eaux vives / Pose d'un vérin clapet du Cabinet Vert - reporté 2025 <b>Abaissement de 90cm pour les tvx du stade d'eaux vive</b> <b>Demande de M. Guillemain d'abaisser de 45cm supplémentaires pour les travaux du stade d'eaux vives de la Ville de Cesson le</b> <b>04/01/2023</b>
2	Le Comte (1)	X	AV	X	X	X	X																						Pose d'un vérin clapet du Cabinet Vert - reporté 2025
3	Apigné (1)	X																											
4	Cicé	X															V	V	X									1 m mini	Travaux mise aux normes microstation moulin de Champcorps du 27 janvier au 10 février
5	Mons	X																											
6	Pont-Réan							A	A																			50 cm	Réfection de l'échelle à poissons
7	Le Boël	X						A	A																			30 cm	Réfection de l'échelle à poissons
8	La Bouëxière																												
9	Gailieu	X	AV	V	V	V																						70 cm	Refection deversoir et radier vannage avec Colas / remplacement des réhausses du deversoir
10	La Molière		X	X	X	X	X																						Faciliter les travaux du bief de Gai Lieu
11	Macaire																												
12	Guipry (2)		X	X	X	X	X	AV	V	V																			Maintenance clapet Guipry suite à défaillance en mai 2022/ Réfection des pontons par l'entreprise BEMWOOD/ Enrochement berges, réfection maçonnerie écluse / Porte écluse batardeaux de prévu vu avec SIO
13	Mâlon (2)		X	X	X	X	X	AV	A	A																		30 cm	Réfection des pontons par l'entreprise BEMWOOD/ Porte ecluse batardeaux de prévu vu avec SIO

(1) Le bief d'Apigné est systématiquement abaissé pendant la mise à courre du bief du Comte  
(2) Le bief de Mâlon est systématiquement abaissé pendant la mise à courre du bief de Guipry

V Mise à courre (en rivière) ou vidange (en canal)  
A Abaissement  
AV Abaissement progressif

X Abaissement annulé / reporté  
A Abaissement supplémentaire par rapport au planning initial



