



## Secteur Vilaine

N° bief	Mois	Ba teau	Novembre					Décembre				Janvier					Février				Mars			Avri	Hauteur d'abaissement	OBSERVATIONS	
			44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			14
1	Dupont des Loges	X	V	V	V																						Travaux passerelles (3 semaines) moulin de Rennes. L'entreprise démoli la passerelle le 6/11/23 La vidange débutera à partir du 3/11
2	Le Comte (1)	X	A	A	A																				80 cm	Travaux passerelles (3 semaines) moulin de Rennes. L'entreprise démoli la passerelle le 6/11/23 La vidange débutera à partir du 3/11	
3	Apigné (1)	X																									
4	Cicé	X																									
5	Mons	X		A	A																				70cm	Travaux d'enfouissement de foureaux subaquatiques en berges	
6	Pont-Réan																										
7	Le Boël	X																									
8	La Bouëxière																									Vidange 1 mois à définir pour réparation du moulin de la Bouëxière	
9	Gailieu	X																								Vidange 1 mois à définir pour réparation du moulin de la Bouëxière	
10	La Molière																										
11	Macaire																										
12	Guipry (2)																										
13	Mâlon (2)																										

(1) Le bief d'Apigné est systématiquement abaissé pendant la mise à courre du bief du Comte

(2) Le bief de Mâlon est systématiquement abaissé pendant la mise à courre du bief de Guipry

**V** Mise à courre (en rivière) ou vidange (en canal)

**A** Abaissement

**AV** Abaissement progressif

**B** Batardage

**X** Abaissement annulé / reporté

**A** Abaissement supplémentaire par rapport au planning initial