



## Secteur Vilaine

N° bief	Mois	Ba teau	Novembre					Décembre				Janvier					Février				Mars				Avri	Hauteur d'abaissement	OBSERVATIONS			
			44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				14		
1	Dupont des Loges	X		V	V	V	V																					1,70 m	Travaux sur palplanches digue VDR : abaissement demandé à partir du 23/10/25 pour 4 semaines à la cote 23,38mNGF demande de Charier TP Début de la vidange après opération de faucardage <b>! Pas d'abaissement avant le 22 oct car championnats de France Canoés Kayal du 19 au 22 oct</b>	
2	Le Comte (1)	X																												
3	Apigné (1)	X																												
4	Cicé	X										A	A	A	A												1 m	Réparation berge (intervention à confirmer)		
5	Mons	X										V	V	V	V														Réparation vanne centrale Mons (intervention à confirmer)	
6	Pont-Réan		A																								50 cm	Travaux entretien passe à anguilles		
7	Le Boël	X	V	V	V	V	V																						Selon avancement travaux de remplacement du clapet du Boël	
8	La Bouëxière		V	V	V	V	V																						Selon avancement travaux de remplacement du clapet du Boël	
9	Gailieu	X																												
10	La Molière																													
11	Macaire																													
12	Guipry (2)		A	A	A	A	A																				80 cm	Selon avancement passe à poissons Guipry		
13	Mâlon (2)		A	A	A	A	A																				40 cm	Selon avancement passe à poissons Mâlon		

(1) Le bief d'Apigné est systématiquement abaissé pendant la mise à courre du bief du Comte  
(2) Le bief de Mâlon est systématiquement abaissé pendant la mise à courre du bief de Guipry

V Mise à courre (en rivière) ou vidange (en canal)

A Abaissement

AV Abaissement progressif

Abaissement annulé / reporté

Abaissement supplémentaire par rapport au planning initial