



Calendrier des vidanges et abaissements des biefs : 2026 - 2027

Secteur Ille

N° bief	Mois	Ba teau	Novembre					Décembre					Janvier				Février				Mars				Avri	Hauteur d'abaissement	OBSERVATIONS		
	Semaine Biefs		44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	Le Mail	X																											
2	St Martin	X											A	A	A	A											70 cm	Abaissement du bief de 70cm pour remplacement des portes amont de St Grégoire + élagage en berge de 1/4 du linéaire entre Trublet et écluse de St Grégoire.	
3	St Grégoire	X														A	A	A									40 cm	Elagage en berges sur les deux rives	
4	Charbonnière																		A								40 cm	Elagage Rive gauche, sur 1km, en aval de Gacet	
5	Gacet																			A	A						40 cm	Elagage en berges sur les deux rives	
6	Haut-Chalet	X																			A	A	A				40 cm	Elagage Rive droite entre la Mairie et l'écluse des Brosses	
7	Les Brosses																												
8	Grugedaine																												
9	Les Cours										A	A															40 cm	Elagage rive gauche	
10	Fresnay																												
11	St Germain/Ille	X	AV	V	V	V	V																						Confortement berge pour réalisation de l'aire d'aspiration pour la défense incendie Travaux suivis par la DIL
12	Bouessay		AV	V	V	V	V																						Reprise de la berge en aval de l'écluse de St Médard rive gauche
13	St Médard/Ille	X																											
14	Dialay																												
15	Ille																												
16	Haute Roche	X																											
17	Lengager	X																											
18	Chanclin																												
19	Courgalais																												
20	De Partage	X					A	A	A																		40 cm	Elagage rive gauche et droite entre le pont de la Plousière et l'écluse de Villemorin	

V

Mise à courre (en rivière) ou vidange (en canal)

A

Abaissement

AV

Abaissement progressif

Abaissement annulé / reporté

A

Abaissement supplémentaire par rapport au planning initial



Calendrier des vidanges et abaissements des biefs : 2026 - 2027

Secteur Rance

N° bief	Mois	Ba teau	Novembre					Décembre					Janvier				Février				Mars				Avri	Hauteur d'abaissement	OBSERVATIONS
	Semaine																										
	Biefs		44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
21	Partage(Ségerie)	X																									
22	Malabrie																										
23	La Péchetière																										
24	La Charronnerie																										
25	La Parfraire																										
26	26																										
27	LaJaunaie																										
28	La Madeleine																										
29	La P ^{te} Madeleine	X																									
30	La Guéhardière																										
31	La Dialais																										
32	Moucherie																										
33	Tinténiaç																										Chgt portes amont et aval Tinténiaç, tvx réalisés avec batardeaux et plongeurs / pas d'abaissement
34	Gromillais	X																									
35	Gué Noellan																										
36	Pont-Houitte																										
37	Calaudry	X																									
38	Couadan																A	A	A	A						80 cm	Chgts de pieux et grillage en berge et remise en état de l'accotement au lieu-dit "la ramée"
39	Gacet	X																									
40	Butte Jacquette																										
41	Les Islots	X																									
42	Evran	X																									
43	La Roche	X													A	A										80 cm	Réfection du quai face au hangar maison éclusière de La Roche
44	Mottay (3)																										Chgt portes amont Mottay,(abaissement de 80 cm en aval) + changement heurtoir
45	Boutron (3)			A	A	A	A																			80 cm	Chgt portes amont Mottay, (abaissement de 80 cm par le vannage de Boutron (passage en manuel))
46	Pont Perrin (3)																										
47	Léhon (3)																										
48	Le Châtelier (3)	X																									

(3) Pour des raisons de faible dénivellation, toute mise à courre de l'un de ces biefs nécessite la mise à courre de ceux à l'aval et l'abaissement du bief du Châtelier

- V
- Mise à courre (en rivière) ou vidange (en canal)
- A
- Abaissement
- AV
- Abaissement progressif

-
- Abaissement annulé / reporté
- A
- Abaissement supplémentaire par rapport au planning initial