



Calendrier des vidanges et abaissements des biefs : 2026 - 2027

Secteur Vilaine

N° bief	Mois	Ba teau	Novembre					Décembre					Janvier				Février				Mars				Avri	Hauteur d'abaissement	OBSERVATIONS	
	Semaine Biefs		44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	Dupont des Loges		V	V	V	V	V	V																				Tvx SIO clapet du Cabinet Vert 1 mois à partir du 26/10/26 + Insp Ouvrages d'art SNCF (S44)
2	Le Comte (1)	X	A	A	A	A	A	A																		60 cm	Tvx SIO clapet du Cabinet Vert 1 mois à partir du 26/10/26 + Chgt portes amont du Mail (abaissement bief du Comte)	
3	Apigné (1)	X																										
4	Cicé	X	V	V	V	V																					Tvx sur vanne privée Champcors + Inspection et dévasage des Rails et butée du Slipway	
5	Mons	X																										
6	Pont-Réan																											
7	Le Boël																											
8	La Bouëxière		A																							20 cm	Fixation réhausses sur déversoir de la Bouexière (1 semaine)	
9	Gailieu		AV	V	V	V	V	V	V	V	V	V															Travaux de confortement de berge suite à glissement de terrain (inondations)	
10	La Molière																											
11	Macaire																											
12	Guipry (2)																											
13	Malon (2)		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A														50 cm	Tvx de rejointoiement mur de fuite en aval de l'écluse de Guipry + réparation clapet de Malon (SIO)	

(1) Le bief d'Apigné est systématiquement abaissé pendant la mise à courre du bief du Comte

(2) Le bief de Mâlon est systématiquement abaissé pendant la mise à courre du bief de Guipry

V Mise à courre (en rivière) ou vidange (en canal)

A Abaissement

AV Abaissement progressif

Abaissement annulé / reporté

Abaissement supplémentaire par rapport au planning initial