Canaux de Bretagne
Un service de la Région Bretagne

# Secteur Ille

| N° bief | Mois / Semaine / Biefs | Bateau | Novembre | | | | | Décembre | | | | Janvier | | | | | Février | | | | Mars | | | | Avril | Hauteur d'abaissement | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 1 | Le Mail | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | St Martin | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | St Grégoire | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Charbonnière | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Gacet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Haut-Chalet | X | | | A | A | A | A | A | A | | | | | | | | | | | | | | | | 0,50 m puis 1,20 m | Réparation d'urgence fuite proche vannage Haut-Chalet |
| 7 | Les Brosses | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Grugedaine | | | | B | B | B | B | B | B | B | | | | | | | | | | | | | | | | Pose batardeaux pour remplacement porte amont Grugedaine |
| 9 | Les Cours | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Fresnay | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | St Germain/Ille | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Bouessay | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | St Médard/Ille | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Dialay | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Ille | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Haute Roche | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Lengager | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Chanclin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Courgalais | | | | | | | | | | | AV | V | V | | | | | | | | | | | | | Vidange pour remplacement porte aval de Villemorin |
| 20 | De Partage | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

V **Mise à courre (en rivière) ou vidange (en canal)**
A **Abaissement**
AV **Abaissement progressif**

B Batardage
X Abaissement annulé / reporté
A Abaissement supplémentaire par rapport au planning initial

Canaux de Bretagne
Un service de la Région Bretagne

# Secteur Rance

| N° bief | Mois / Semaine / Biefs | Bateau | Novembre 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | Décembre 49 | 50 | 51 | 52 | Janvier 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Février 6 | 7 | 8 | 9 | Mars 10 | 11 | 12 | 13 | Avri 14 | Hauteur d'abaissement | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Partage(Ségerie) | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Malabrie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | La Péchetière | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | La Charronnerie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | La Parfraire | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | LaJaunaie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | La Madeleine | | AV | V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Chagement de portes amont Madeleine | |
| 29 | La P^te Madeleine | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | La Guéhardière | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | La Dialais | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | Moucherie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | Tinténiac | | | | | | | AV | V | | | | | | | | | | | | | | | | | Changement porte aval Moucherie (+ recensement exutoires) | |
| 34 | Gromillais | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | Gué Noellan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | Pont-Houitte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | Calaudry | X | | AV | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | | Travaux de berges | |
| 38 | Couadan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | Gacet | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | Butte Jacquette | | | | | | | | | | | | B | B | B | | | | | | | | | | | Changement portes amont Butte Jacquette | |
| 41 | Les Islots | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | Evran | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | La Roche | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | Mottay (3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | Boutron (3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | Pont Perrin (3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | Léhon (3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | Le Châtelier (3) | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**(3) Pour des raisons de faible dénivellation, toute mise à courre de l'un de ces biefs nécessite la mise à courre de ceux à l'aval et l'abaissement du bief du Châtelier**

- V **Mise à courre (en rivière) ou vidange (en canal)**
- A **Abaissement**
- AV **Abaissement progressif**
- B Batardage
- X Abaissement annulé / reporté
- A Abaissement supplémentaire par rapport au planning initial